

# Informe de Terminación



## PROYECTO CONSTRUCCION DE UN BAÑO ANTISARNICO



# IDENTIFICACION DEL PROYECTO

## Título del Proyecto

Construcción de un Baño Antisármico

## Institución solicitante

Sindicato Agrario de Kera

## Responsable

Verónica Acarapi M.  
Remigio Condori A.



## LOCALIZACION DEL PROYECTO

Departamento: La Paz

Provincia: Murillo

Municipio: Mecapaca

Comunidad: Kera

Tiempo de viaje: 1,5 horas

Distancia: 45 Kms.

Beneficiarios: 53 Familias



Achocalla



## TIEMPO DE EJECUCION Y COSTO

**Fecha de inicio:** Marzo, 2005

**Fecha de finalización:**

Octubre, 2006

**Aporte QBL:** \$us 4607,95

**Aporte local:** \$us 1516,68

**Costo Total:** \$us 6124,63



## RESULTADO 1



### Planificado

Al finalizar el tercer mes, se habrá construido 1 baño antiséptico, logrando su capacidad funcional en un 100%.

### Logrado

Al finalizar el quinto mes de iniciado el proyecto, la comunidad logró la construcción de un baño antiséptico, comprobando su funcionalidad el sexto mes al realizar el primer baño a los animales.

## RESULTADO 2



### Planificado

Al finalizar el cuarto mes, se habrá capacitado a 25 personas, sobre manejo de ganado y sanidad animal.

### Logrado

En el sexto mes de ejecutado el proyecto se realizó la capacitación en fechas 8 y 23 de septiembre de 2005, por medio de dos talleres a 20 y 22 personas respectivamente.

Impresión de 200 textos con temas de manejo de ganado en general, propiedad de QBL.

# RESULTADO 3



## Planificado

Al finalizar el cuarto mes se tendrá 3 personas capacitadas para la administración responsable del baño.

## Logrado

Por decisión de la comunidad, se realizó una capacitación más, en temas de manejo de ganado y no así en administración básica.



## OBJETIVO Y META

### FIN

Planificado	Logrado
Al finalizar 2 años, 53 familias de la comunidad habrán incrementado en un 5% su ingreso familiar, por la venta de leche, carne y animales libres de parásitos externos.	Con la práctica del baño antiparasitario, a los animales por medio de 2 campañas mínimamente al año, se logra mejorar la condición sanitaria de los animales, lo cual incide directamente en los ingresos de las familias beneficiarias.

### PROPOSITO

Planificado	Logrado
Al finalizar el primer año de la utilización del baño antisárnico, 53 familias habrán mejorado la condición sanitaria de sus animales.	La campaña de desparasitación 2005 ha servido para desparasitar a 300 animales, desde mascotas hasta el ganado mayor, de las 51 familias beneficiarias, logrando la disminución de parásitos externos hasta un 90 %.

# IMPACTOS

## ECONOMICO

---

Aporte de la población beneficiaria para la cuenta de sostenibilidad, además de su aporte en mano de obra en la construcción del baño antiséptico.



# IMPACTOS

## SOCIAL

---

Trabajo conjunto por parte de los beneficiarios en la construcción del baño antiséptico, además de la conformación de un comité de proyecto.



# IMPACTOS

## TECNOLOGIC

Organización de las campañas de desparasitación, a diferentes especies de animales.



# IMPACTOS

## ECOLÓGICO

---

El agua donde se realiza la desparasitación, es desechada a un pozo, cavado para tal efecto, impidiendo de esta forma su contaminación a terrenos de uso agrícola.





## COMENTARIOS ADICIONALES

- La construcción de un baño antiséptico, es factible en zonas con un alto número de animales.
- Se requirió de una persona, especializada en construcción, para ejecutar este tipo de obra, ya que sus detalles constructivos eran un tanto complejos.
- La entrega de un proyecto concluido debe realizarse, a toda la comunidad beneficiaria, para su conocimiento sobre el trabajo, además de comprometerlos a realizar su mantenimiento, en especial de obras civiles.